

Montagebetrieb, Anschrift

Protokoll zur Eigenüberwachung

Datum:

Gegenstand der Überwachung	Montage von Fassadenplatten mit dem Innotec Project System ABZ Z-10.8-483				Projekt
Bauvorhaben, Anschrift					
Gebäudeteil, Bauteil					
Verantwortlicher, Fachpersonal					
Fassadenplatte Zulassungs-Nummer, Ü-Zeichen, Maße			Z -	Ü	Eingangskontrolle
	L x B x H =				
Unterkonstruktion entsprechend ABZ Typ / Hersteller					
Innotec Project System Charge-Nummern Verbrauchszeitraum (MHD)	Innotec Multisol Project	Charge Nr.	MHD	Ü	
	Innotec Imprisol Project	Charge Nr.	MHD	Ü	
	Innotec Adheseal Project	Charge Nr.	MHD	Ü	
	Innotec Fixation Tape 2100	Charge Nr.	MHD	Ü	
Vorbehandlung Unterkonstruktion					Oberflächen
Vorbehandlung Fassadenplatte					
Äußere Bedingungen	Beginn Uhrzeit	Uhrzeit	Ende Uhrzeit		Verarbeitungsbedingungen
Luftfeuchtigkeit RF gemessen ($RF \leq 75\%$)	RF = %	RF = %	RF = %		
Lufttemperatur T_L , gemessen ($+5^\circ\text{C} \leq T_L \leq +40^\circ\text{C}$)	$T_L = ^\circ\text{C}$	$T_L = ^\circ\text{C}$	$T_L = ^\circ\text{C}$		
Taupunkttemperatur T_{TP} nach Tabelle	$T_{TP} = ^\circ\text{C}$	$T_{TP} = ^\circ\text{C}$	$T_{TP} = ^\circ\text{C}$		
Bauteiltemperatur T_{BT} gemessen ($T_{BT} \geq T_{TP} + 3\text{K}$)	$T_{BT} = ^\circ\text{C}$	$T_{BT} = ^\circ\text{C}$	$T_{BT} = ^\circ\text{C}$		
Bemerkungen	Datum, Unterschrift				