

Montagebetrieb, Anschrift

Protokoll zur Eigenüberwachung

Datum:

Gegenstand der Überwachung	Montage von Fassadenplatten mit dem Innotec Project System ABZ Z-10.8-483				Projekt
Bauvorhaben, Anschrift					
Gebäudeteil, Bauteil					
Verantwortlicher, Fachpersonal					
Fassadenplatte Zulassungs-Nummer, Ü-Zeichen, Maße			Z -	Ü	Eingangskontrolle
	L x B x H =				
Unterkonstruktion entsprechend ABZ Typ / Hersteller					
Innotec Project System Charge-Nummern Verbrauchszeitraum (MHD)	Innotec Multisol Project	Charge Nr.	MHD	Ü	
	Innotec Imprisol Project	Charge Nr.	MHD	Ü	
	Innotec Adheseal Project	Charge Nr.	MHD	Ü	
	Innotec Fixation Tape 2100	Charge Nr.	MHD	Ü	
Vorbehandlung Unterkonstruktion					Oberflächen
Vorbehandlung Fassadenplatte					
Äußere Bedingungen	Beginn Uhrzeit	Uhrzeit	Ende Uhrzeit		Verarbeitungsbedingungen
Luftfeuchtigkeit RF gemessen (RF ≤ 75%)	RF = %	RF = %	RF = %		
Lufttemperatur T _L , gemessen (+5°C ≤ T _L ≤ +40°C)	T _L = °C	T _L = °C	T _L = °C		
Taupunkttemperatur T _{TP} nach Tabelle	T _{TP} = °C	T _{TP} = °C	T _{TP} = °C		
Bauteiltemperatur T _{BT} gemessen (T _{BT} ≥ T _{TP} + 3K)	T _{BT} = °C	T _{BT} = °C	T _{BT} = °C		
Bemerkungen	Datum, Unterschrift				