

Montagebetrieb, Anschrift				
Protokoll zur Eigenüberwachung			Datum:	
Gegenstand der Überwachung	Montage von Fassadenplatten mit dem Innotec Project System ABZ Z-10.8-483			
Bauvorhaben, Anschrift				
Gebäudeteil, Bauteil				
Verantwortlicher, Fachpersonal				
Fassadenplatte, Zulassungs - Nummer, Ü - Zeichen, Maße			Z -	Ü
	L x B x H x D =			
Unterkonstruktion entsprechend ABZ Typ / Hersteller	Ü, CE, Werkszeugnis			
Innotec Project Klebesystem Batch - Nummern Verbrauchszeitraum (MHD)	Innotec Multisol Project	Batch. - Nr.	MHD	Ü
	Innotec Imprisol Project	Batch. - Nr.	MHD	Ü
	Innotec Adheseal Project	Batch. - Nr.	MHD	Ü
	Innotec Fixation Tape Project	Batch. - Nr.	MHD	Ü
Vorbehandlung Unterkonstruktion				Oberflächen
Vorbehandlung Fassadenplatte				
Äußere Bedingungen	Beginn Uhrzeit:	Uhrzeit:	Ende Uhrzeit:	
Luftfeuchtigkeit RF, gemessen (RF ≤ 75%)	RF = %	RF = %	RF = %	
Lufttemperatur T _L , gemessen (+5°C ≤ T _L ≤ +35°C)	T _L = °C	T _L = °C	T _L = °C	
Taupunkt Temperatur T _{TP} nach Tabelle	T _{TP} = °C	T _{TP} = °C	T = °C	
Bauteil - Temperaturen T _{BT} , gemessen (T _{BT} ≥ T _{TP} + 3K)	T _{BT} = °C	T _{BT} = °C	T _{BT} = °C	
Bemerkungen			Datum, Unterschrift	

Projekt

Eingangskontrolle

Verarbeitungsbedingungen